

Information till boende gällande balkongprojektet på Leporiden

Hej,

Här kommer lite information och status gällande balkongprojektet.

Vi har haft en del svårigheter med den befintliga konstruktionen på fastigheten, samt förseningar i materialleveranser, vilket båda har påverkat en del i tidsplanen.

För att minimera påverkan på tidsplanen och hålla sluttiden som är kopplad till bygglovets har vi därmed med tiden under projektet frångått den ursprungliga etappindelningen för att kunna ha tillgång till fler balkonggrader samtidigt.

Dom arbetsmomenten som påverkats av konstruktionen är nu klara och samtliga balkongplattor är levererade till fastigheten. De sista plattorna monterades i slutet på förra veckan

Räcken och inglasningar till långhuset är levererade till fastigheten sedan tidigare och montage av dessa pågår löpande. Sista leveransen av material till Brännkyrkagatan 66 ankom i slutet på förra veckan.

Utöver montage av räcken och inglasningar utför vi takarbeten, målning, el samt uppbyggnad av nya skärmväggar på dom balkonger vi har kvar.

Vi beräknar vara klara med samtliga balkonger under sommaren, med besiktning och driftsättningar etappvis.

Mer information kommer i samband med driftsättningen av balkongerna.

Vänligen,

Arbetsledningen på Dipart

Carolin

Tel: 0766962981